

На основу члана 31. Статута града Зрењанина («Службени лист града Зрењанина», број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2010. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма самодоприноса и инвестиционог програма изградње Нове болнице у Зрењанину за период 01.01. 2009. до 31.12.2009. године.

### **2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- Општој болници «Ђорђе Јоановић», Зрењанин,
- Одељењу за послове друштвених делатности,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  
Дана:  
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Александар Мартон



REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA  
OPŠTA BOLNICA "Đorđe Joanović"  
- Služba tehničkih poslova i investicione izgradnje -  
Zrenjanin, ul. Potiska bb  
Tel: (023) 566-908; centrala 513-200; lokal 3220  
Fax: (023) 535-856  
PIB 105539565 matični broj: 08887535  
Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-77761-33  
E-mail: izgradnjazr@ptt.yu www.bolnica.org.rs

Визај: 05-248/1

Одбор за изградњу Нове болнице у Зрењанину на својој седници одржаној дана 18.03.2010. године, разматрајући Извештај о реализацији програма самодоприноса и инвестиционог програма изградње Нове болнице у Зрењанину, за период 01.01.2009. до 31.12.2009. године, донео је

### ЗАКЉУЧКЕ :

1. Усваја се Извештај о реализацији „Програма завршетка Нове болнице из средстава самодоприноса у Зрењанину за период 01.01.2009. – 31.12.2009. године“.
2. Средства самодоприноса за период 01.01.2009. до 31.12.2009. год. су коришћена наменски према важећем инвестиционом програму за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину.



ОДБОР ЗА ИЗГРАДЊУ

ПРЕДСЕДНИК

Вујовић Драган, дипл инг. ел

OPŠTA BOLNICA «ĐORĐE JOANOVIĆ»

Broj: 04-229/24

Dana: 28.04.2010.

ZRENJANIN

Na osnovu člana 18. Statuta Opšte bolnice »Đorđe Joanović« Zrenjanin, Upravni odbor Opšte bolnice »Đorđe Joanović« Zrenjanin na svojoj sednici održanoj dana 28.04.2010. godine doneo je sledeći

### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izveštaj o realizaciji »Programa završetka Nove bolnice iz sredstava samodoprinosu u Zrenjaninu« za period 01.01.2009. - 31.12.2009. godine.
2. Sredstva samodoprinosu za period 01.01.2009. do 31.12.2009. godine su korišćena namenski prema važećem investicionom programu za završetak izgradnje Nove bolnice u Zrenjaninu.



Predsednik Upravnog odbora

Goran Ibrajter

Општа болница “Ђорђе Јоановић”  
- Служба техничких послова и инвестиционе изградње -

---

ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САМОДОПРИНОСА И ИНВЕСТИЦИОНОГ  
ПРОГРАМА  
ИЗГРАДЊЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ  
- ЗА ПЕРИОД - 01.01.2009. – 31.12.2009. ГОДИНЕ

---

Зрењанин, фебруар 2010.године

## Извештај

### **О реализацији програма самодоприноса и инвестиционог програма изградње Нове болнице у Зрењанину за период 01.01.2009. – 31.12.2009.године**

Од 01.05.2005. године почео је да тече четворогодишњи период V самодоприноса за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину.

Самодопринос је уведен у току 2005. године у 3 општине Средњебанатског округа: Општини Сечањ, Општини Житиште и Општини Зрењанин. Почетком 2006. године уведен је самодопринос и у Општини Нова Црња, док активности око увођења самодоприноса у Општини Нови Бечеј нису дала резултате.

Програмом завршетка Нове болнице у Зрењанину из средстава самодоприноса за период од 2005. године до 2009. године предвиђена је финализација цца 16.000 м<sup>2</sup> новог простора:

- простора на етажи «01» за смештај служби хирургије, интензивне неге и коронарне јединице....
- простора на етажи «99» (приземље) за смештај централне стерилизације, трансфузије, апотеке, складишта и друге пратеће садржаје....
- финализација простора за стационар са 384 постеље (четири етаже) и болничке службе (једна етажа),
- набавка и уградња машинске опреме ( 4 лифта, расхладни агрегат, котло и потребне клима коморе...),
- набавка медицинске и опште болничке опреме.

Планирани прилив средстава самодоприноса у четворогодишњем периоду износи 768.000.000 динара или 9.600.000 ЕУР-а.

Уз сва очекивана повећања у максималним вредностима (непредвиђена инфлација...) укупан прилив се пројектује на вредност 1.536.000.000 динара.

Поред средстава самодоприноса грађана Средњебанатског округа, Министарство здравља Републике Србије из кредита Светске банке финансирало је финализацију простора породилишта, акушерске службе и неонатологије укупне површине цца 1.500 м<sup>2</sup>.

За финализацију простора утрошено је укупно 79.021.000,00 динара, а за набавку медицинске опреме цца 720.000 ЕУР-а.

Остали извори финансирања даље изградње тј. учешће Републике Србије и АП Војводине (финансирање из средстава НИП-а и Фонда за капитална улагања за 2 етаже

стационара, централну стерилизацију, 2 лифта, једно расхладно постројење, један катао...) нису познати.

1.1. Прилив средстава самодоприноса и других средстава од 01.01.2009 – 31.12.2009 године

У наведеном периоду од самодоприноса грађана средњебанатског округа обезбеђена су средства према табелама које следе:

**Табела 1. – Преглед прилива средстава по општинама**

Табела 1.  
У динарима

ОПШТИНА	Од 01.01.2009 – 31.12.2009	Структура у %
Зрењанин	81.671.256,57	92,22
Житиште	3.242.249,20	3,66
Сечањ	1.640.000,00	1,85
Нова Црња	2.009.233,70	2,27
Нови Бечеј	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>88.562.739,47</b>	<b>100,00</b>

**Табела 2. - Преглед прилива средстава самодоприноса по месецима**

Табела 2.  
У динарима

Месец	Од 01.01. – 31.12.2009.године
Јануар	15.895.085,16
Фебруар	13.892.530,49
Март	17.547.944,10
Април	14.470.285,87
Мај	12.380.107,27
Јуни	837.458,12
Јули	869.280,80
Август	244.935,77
Септембар	422.902,12
Октобар	2.799.993,45
Новембар	8.391.675,67
Децембар	810.540,65
<b>Укупно:</b>	<b>88.562.739,47</b>

**Табела 3. - Преглед прилива средстава из других извора**

Табела 3.  
У динарима

Извор Средстава	Износ
Компензације и остало	591.851,94
<b>Укупно:</b>	<b>591.851,94</b>

**Табела 4. - Расположива средства за инвестиције**

Ред. број	Извор средстава	Износ
1.	Пренета средства на дан 01.01.2009.године	69.297.729,37
2.	Средства самодоприноса	88.562.739,47
3.	Средства из других извора	591.851,94
<b>4.</b>	<b>Расположива средства</b>	<b>158.452.320,78</b>

Табела 4.  
У динарима

## 1.2. УТРОШАК СРЕДСТАВА

**Табела 5. - Утрошена средства по намени**

Ред. Број	Намена средстава	Износ
1.	Расположива средства	158.452.320,78
2.	Пренета средства у 2010. год	132.447.785,65
<b>3.</b>	<b>Утрошена сред. за инвестиције</b>	<b>26.004.535,13</b>

Табела 5.  
У динарима

**Табела 6. – Утрошак средстава по структури из инвестиционог програма**

НАМЕНА	ИЗНОС Динара
<i>А. Објекти укупно</i>	<b>14.266.987,45</b>
1. Хирушки блок	14.266.987,45
- Грађевински радови и грађ. занатски радови	5.974.559,98
- Машински радови и електро моторни погон	4.208.857,13
- Електро инсталатерски радови	712.280,00
- Опрема	3.371.290,34
2. Хидростаница	-
3. Котларница	-
4. Енергана за нови хирушки блок	-
5. Енергетски развод (код машинских радова)	-
6. Спољно уређење	-
<i>Б. Инвестиционо техничка документација</i>	<b>174.804,00</b>
<i>Ц. Надзор – стручни и пројектантски</i>	<b>10.042.529,36</b>
<i>Д. Трошкови инвеститора</i>	<b>597.039,32</b>
<i>Е. Трошкови референдума, ревизије, трошкови комисије за одабир најповољнијег понуђача и усавршавање кадрова</i>	<b>923.175,00</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>26.004.535,13</b>

Табела 6.  
У динарима

### 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 01.05.2005. – 31.12.2009.ГОД.

Инвестициони програм за наставак радова на изградњи I фазе новог хирушког блока болнице у Зрењанину са пратећим објектима који је усвојен на седници Радничког савета Медицинског центра Зрењанин – Општа болница “Б. Јоановић” дана 27.07.1989.год. је програм по ком се обављају инвестиционе активности.

У току је реализација дела програма дефинисан као I фаза – II етапа.

У циљу рационализације система здравствене заштите у Србији и уклапања у систем заштите у Европској заједници у току 2003. године Министарство здравља Републике Србије покренуло је поступак за реорганизацију система здравствене заштите.

У том циљу одређене су болнице у Зрењанину, Врању, Краљеву и Ваљеву у којима ће се извршити реструктурирање система болничке делатности.

Комплетан програм болнице биће смештен у нови објекат изузев инфективног и дечијег одељења.

Управни одбор Здравственог центра и Одбор за изградњу прихватили су предлог и нови објекат је преименован у » НОВУ БОЛНИЦУ « где ће бити смештене све болничке службе.

Извршено је усаглашавање пројектне документације према новом медицинском програму, а динамика грађења ће бити усаглашена са динамиком прилива финансијских средстава.

У току јануара и фебруара месеца 2006. године извршена је контрола инвестиције од стране ревизорске фирме «Енергопројект - Индустрија» АД Београд за 2004. годину и део 2005. године (до краја јула 2005 год.) и није установљено ненаменско коришћење средстава самодоприноса.

У периоду 01.05.2005. – 31.12.2009.год. укупно расположива средства за инвестиције су износила према доњој табели 8.

**Табела: 8 – Расположива средства за инвестиције**

Табела: 8  
У динарима

Рб.	Извор средстава	од 01.05.2005- 31.12.2005.	2006. год.	2007. год.	2008. год.	2009.год.	Укупно
1.	Пренета средства 01.05.2005.	51.136,08	-	-	-	-	51.136,08
2.	Средства самодоприноса	76.814.454,03	152.185.911,88	187.968.780,30	219.218.323,34	88.562.739,47	724.750.209,02
3.	Остало (компензације)	911.546,38	1.002.323,00	146.525,00	104.484,00	591.851,94	2.756.730,32
	<b>РАСПОЛОЖ. СРЕДСТВА</b>	<b>77.777.136,49</b>	<b>153.188.234,88</b>	<b>188.115.305,30</b>	<b>219.322.807,34</b>	<b>89.154.591,41</b>	<b>727.558.075,42</b>

**Табела: 9 – Утрошена средства за инвестиције**

Табела: 9  
У динарима

Ред. број	Намена средстава	Износ
1.	Расположива средства	727.558.075,42
2.	Пренета средства у 2010. год.	132.447.785,65
	<b>УТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>	<b>595.110.289,77</b>



Средствима четири претходна самодоприноса грађана, завршен је у грађевинском смислу објекат Нове болнице у Зрењанину бруто развијене површине цца 42.000 м<sup>2</sup>

(темељи, армирано бетонски скелет, фасада, кровови, атмосферска канализација, извршено је повезивање на инсталације комуналне инфраструктуре). Завршен је објекат Енергане за Нову болницу (660 м<sup>2</sup>) са хемијском припремом воде, термоподстаницом, компресорским и вакуум постројењем, трафостаницом, дизел електричним агрегатом и расхладним постројењем, реконструисана је котларница и уграђен нови топловодни котао; завршен је објекат мерно регулационе станице за гас, портирнице и хидростаница са резервоарима капацитета 360 м<sup>3</sup>.

У нови објекат су усељени: специјалистичка поликлиника, специјална дијагностика, служба трансфузије, онкологије и радиологије, нуклеарна медицина, ургентни центар са три операционе сале; затим неопходне клима коморе за усељене целине, високонапонско и нисконапонско постројење и дизел агрегат.

У оквиру спољног уређења изграђени су приступни путеви, ограда, плато и део паркинга, спољна расвета, хидрантска мрежа, спољни развод флуида, спољни водовод и канализација и озелењавање.

У табели 10 дате су вредности инвестиционих улагања по вредностима, годинама улагања и врстама радова од почетка V самодоприноса. Ради бољег појашњења даћемо описно врсте радова и основне физичке величине:

**Етажа «99»** - на етажи «99» завршена је финализација простора и извршено опремање цца 860 м<sup>2</sup> простора за смештај телефониста и телефонске централе, централне контроле, централног информационог система и простора за смештај архиве. Такође је завршена, опремљена и усељена гардероба за смештај запослених у ургентном центру, ОП блоку, породилишту, коронарној јединици, стационару хирургије, ортопедије и урологије. Набављена је и пуштена у функцију телефонска централа као донација хотела «Hyatt Regency». Завршене су и усељене радионице за смештај радника на техничком одржавању болнице.

На етажи «99» завршена је финализација простора за смештај болничке апотеке (укупно цца 500 м<sup>2</sup>). Апотека је отпочела са радом у новом простору марта месеца 2008. године.

**Етажа «01»** - 2.700 м<sup>2</sup> - операциони блок са интензивном негом, (7 операционих сала и 10 постеља интензивне неге). Операциони блок је отпочео са радом у објекту Нове болнице августа месеца 2008. године.

**Етажа «01»** - 350 м<sup>2</sup> - коронарна јединица са 9 + 1 = 10 постеља. Коронарна јединица је пресељена у објекат Нове болнице почетком маја 2008. године.

**Етажа «01»** - 130 м<sup>2</sup> - простор за смештај 6 постеља за ризичну трудноћу. Овај простор је усељен априла месеца 2008. године.

**Етажа «01»** - 1.500 м<sup>2</sup> - простор породилишта, акушерске службе и неонатологије. Породилиште је пуштено у рад, половином априла месеца 2008. године.

**Етажа «03»** - 1.870 м<sup>2</sup> - техничка етажа

Овај простор је завршен и пуштен у рад као техничка подршка финализованим и усељеним целинама (ту су клима коморе, ГСВ уређај, подстаница централног грејања, инверторско постројење)

**Етажа «04»** - 2.500 м<sup>2</sup> - етажа стационара са 100 болесничких постеља. Маја месеца 2008. године у објекат Нове болнице пресељена су одељења урологије, ортопедије и опште хирургије.

Завршена је монтажа 2 болничка и 2 путничка лифта (један болнички и један путнички из кредита Светске банке).

Лифтови су технички прегледани и добијен је сертификат- дозвола за коришћење.

**Од почетка 5 самодоприноса до сада финализовано је укупно 10.410 м<sup>2</sup> новог простора, који заједно са већ финализованим и усељеним простором чини укупно 21.200 м<sup>2</sup> финализованог простора у објекту Нове болнице у Зрењанину.**

На објекту Нове болнице у Зрењанину у периоду 01.01.2009. године ÷ 31.12.2009.године нису се изводили инвестициони радови.

Завршен је обрачун изведених радова са генералним извођачем радова ГИК «Банат»-ом из Зрењанина, али исплата обрачунатих радова у износу од 5.500.000,00 динара није извршена због вишемесечне блокаде ГИК-а «Банат».

На рачуну на дан 31.12.2009.године издвојена средства самодоприноса грађана износила су 132.447.785,65 динара. Иста су пренета у 2010. годину.

Одбор за Изградњу и Управни одбор Опште болнице «Ђорђе Јоановић» на својим седницама у децембру месецу 2008.године донели су одлуку да се изврши орочавање слободних финансијских средстава на 2 месеца ( односно до уговарања етаже «05») али то није учињено јер није добијена сагласност Министарства финансија на усвојене одлуке.

**Табела: 11 – Утрошак средстава по структури радова из инвестиционог програма**

Табела: 11  
У динарима

Структура радова		Вредност радова	учешће у структури %	
Назив	По таб. 10		Остварено	по програму из 1989
а) Грађ. и грађ.занат. радови	А1 а, и 4,6	130.107.278,70	21,86	41
Б) Машински радови	А 1 б,3,4	158.426.110,26	26,62	19
Ц) Електрорадови	А 1 ц	98.431.469,38	16,54	18
Д) Опрема	А 1 д	154.131.154,96	25,90	13
Е) Остали трошкови	Б, Ц, Д, Е	54.014.276,47	9,08	0,5+4+4+0,5=9
<b>УКУПНО:</b>		<b>595.110.289,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Анализирајући табелу 11 може се закључити да је у периоду 01.05.2005 – 31.12.2009.год. дошло до успоравања улагања у грађевинске и грађевинско занатске радове јер су исти извођени у ранијем периоду.

До значајнијег повећања улагања је дошло код машинских радова и електро моторног погона због улагања у «ОП» блок где су инсталације најкомпликованије (односно са највише захтева везано за медицинску опрему) и због улагања у етажу «03» - енергетика за цео стационар и ОП блок.

Такође се види да је у овом периоду дошло до повећаног улагања у опрему (25,90%) јер је требало опремити сав финализовани простор.

Код позиције – остали трошкови (9,08%) трошкови референдума и ревизије износе (6.079.821,18 или 1,02%) док су трошкови инвеститора, надзор стручни и пројектантски и инвестиционо техничка докуменатација (39.144.914,16 или 6,58%). Када се узме у обзир да

је Сектор за развој и изградњу у извештајном периоду поред осталих послова израдио пројекте за породилиште, затим израдио пројекте опремања немедицинском опремом породилишта, израдио пројекте и вршио надзор над радовима на финализацији простора за лечење пацијената радиоактивним јодом, остали трошкови се смањују на 7,42% у односу на укупно утрошена средства.

У извештајном периоду Сектор за развој и изградњу израдио је пројектну документацију за етажу стационара – етажа «05» и за централну стерилизацију на етажи «99», на основу које је сачињена тендерска документација.

Поновљени јавни позив за финализацију етаже «05» расписан је августа месеца 2009 године («Службени гласник РС» бр. 64/09 од 13.08.2009.год.) на који се јавило дванаест понуђача.

Јавно отварање понуда обављено је 14.09.2009.год.

Према критеријумима из конкурсне документације, као економски најповољнија понуда одабрана је понуда фирме МПП «Јединство» из Сеојна са којом је склопљен уговор (уговор за јавну набавку бр. 7/09 – Извођење грађевинско инсталационих и занатских радова на финализацији етаже «05» дана 09.12.2009.године заведен у Општој болници «Ђорђе Јоановић» под бр. 13-1148.

Цена за уговорене радове износи 90.480.565,60 динара заједно са ПДВ-ом.

Радови су отпочели дана 12.01.2010.године.

Рок за извођење радова је 130 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. За сада радови напредују према достављеном динамичком плану извођења уговорених радова.

Овај извештај је усвојен на седници Управног одбора Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин одржаној дана 28.04.2010. године и седници Одбора за изградњу Нове болнице одржаној дана 18.03.2010.године.

На основу изложеног предлаже се Скупштинама општина Зрењанин, Нови Бечеј, Житиште, Сечањ и Нова Црња да донесу следеће:

## ЗАКЉУЧКЕ

1. Усваја се Извештај о реализацији «Програма завршетка Нове болнице из средстава самодоприноса у Зрењанину» за период 01.01.2009 – 31.12.2009. године.
2. Средства самодоприноса за период 01.01.2009. до 31.12.2009.год. су коришћена наменски према важећем инвестиционом програму за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину.

СЛУЖБА ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА  
И ИНВЕСТИЦИОНЕ ИЗГРАДЊЕ  
Руководилац службе

ОПШТА БОЛНИЦА "Ђ.ЈОАНОВИЋ"  
Директор

-----  
Љиљана Ђуричин, дипл. грађ. инг.

-----  
Др Гордана Козловачки

## 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА V САМОДОПРИНОСА ОД ПОЧЕТКА ( од 01.05.2005.год.)

У циљу прегледнијег праћења реализације V самодоприноса, даћемо збирне податке о приливу средстава самодоприноса од 01.05.2005.год.

**Табела 7.- Прилив средстава самодоприноса за период 01.05.2005. – 31.12.2009.год.**

Табела: 7  
У динарима

ОПШТИНА	Од 01.05.2005. до 31.12.2005.	2006.год.	2007. год.	2008. год.	2009. год.	Укупно	Структ. %
Зрењанин	71.864.169,68	141.950.212,48	178.859.185,52	206.804.231,55	81.671.256,57	681.149.055,80	93,98
Нови Бечеј	983.407,53	1.334.185,47	1.085,87	-	-	2.318.678,87	0,32
Житиште	2.135.837,99	4.144.086,24	4.581.018,92	6.031.249,11	3.242.249,20	20.134.441,46	2,78
Нова Црња	279.511,39	1.745.727,24	1.969.598,19	2.790.314,68	2.009.233,70	8.794.385,20	1,21
Сечањ	1.551.527,44	3.011.700,45	2.557.891,80	3.592.528,00	1.640.000,00	12.353.647,69	1,71
<b>УКУПНО:</b>	<b>76.814.454,03</b>	<b>152.185.911,88</b>	<b>187.968.780,30</b>	<b>219.218.323,34</b>	<b>88.562.739,47</b>	<b>724.750.209,02</b>	<b>100,00</b>

У периоду од 01.05.2005.год. до 31.12.2009.године односно за укупно 48 месеци V самодоприноса прилив средстава самодоприноса у номиналном износу износио је 724.750.209,02 динара што износи цца 94,37% у односу на програмом планирани прилив средстава (у номиналном износу то је 768.000.000,00 динара за 48 месеци).

Пети по реду самодопринос је временски ограничен на 48 месеци (самодопринос је истекао 30 априла 2009. године у три општине: општини Житиште, општини Сечањ и општини Зрењанин), тако да је прилив средстава самодоприноса пристизао само од закаснелих исплата зарада у ове три општине и из општине Нова Црња (где је самодопринос истекао 01.02.2010.године).

**Табела: 10 – Утрошак средстава по објектима из инвестиционог програма**

Табела: 10  
У динарима

НАМЕНА	Од 01.05.2005. до 31.12.2005.	2006.	2007.	2008. год.	2009.год.	Укупно:
<b>А. Објекти укупно</b>	49.900.619,17	108.862.600,88	229.509.770,54	138.556.035,26	14.266.987,45	541.096.013,30
1. Хирур. Блок – нова болница	49.326.063,92	108.365.038,38	228.562.639,85	137.667.695,86	14.266.987,45	538.188.425,46
а) – Грађ. и грађ. занат.рад	22.498.811,92	36.418.384,45	39.785.359,25	25.290.978,10	5.974.559,98	129.968.093,70
б) – Маш. радови и електро моторни погон	8.828.873,30	36.710.970,40	72.963.766,66	32.945.239,93	4.208.857,13	155.657.707,42
ц) – Електро инсталатер. радови	17.530.505,50	32.138.949,23	37.328.752,95	10.720.981,70	712.280,00	98.431.469,38
д) – Опрема	467.873,20	3.096.734,30	78.484.760,99	68.710.496,13	3.371.290,34	154.131.154,96
2. Хидростаница	-	-	-	-	-	-
3. Котларница	-	9.971,00	-	-	-	9.971,00
4. Енергана за нову болницу	435.370,25	487.591,50	947.130,69	888.339,40	-	2.758.431,84
5. Енергетски развод	-	-	-	-	-	-
6. Спољно уређење	139.185,00	-	-	-	-	139.185,00
<b>Б. Инвестиционо техничка документација</b>	180.543,00	713.150,00	1.118.638,99	839.980,09	174.804,00	3.027.116,08
<b>Ц. Надзор – стручни и пројектантски</b>	2.217.888,00	7.138.811,68	9.273.149,93	10.472.535,19	10.042.529,36	39.144.914,16
<b>Д. Трошкови инвеститора</b>	1.106.443,81	1.606.336,85	1.113.307,71	890.077,52	597.039,32	5.313.205,21
<b>Е. Трошкови референдума, ревизије и усавршавање кадрова</b>	2.727.418,81	1.658.888,22	-	770.339,15	923.175,00	6.079.821,18
<b>Ф. Остало – враћен погрешно и дупло уплаћен самодопринос</b>	-	-	-	449.219,84	-	449.219,84
<b>УКУПНО:</b>	<b>56.132.912,79</b>	<b>119.979.787,63</b>	<b>241.014.867,17</b>	<b>151.978.187,05</b>	<b>26.004.535,13</b>	<b>595.110.289,77</b>